

Отчет о реализации Инвестиционной программы на 2010-2014 г.г. субъекта естественной монополии в 2011 году *

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проект 1 (Новый терминал) в рамках инвестиционной программы на 2010-2014 годы, в том числе:	01/2010	08/2014	45 169 953,3	9 148 197,6	12 397 601,6	9 148 197,6	12 397 601,6	0,0%	0,0%
	- за счет собственных средств организации;	01/2010	08/2014	4 883 460,1	275 318,9	1 714 243,5	501 092,0	1 954 771,2	82,0%	14,0%
	- за счет заемных средств;	01/2010	08/2014	40 286 493,2	8 872 878,7	10 683 358,1	8 647 105,6	10 442 830,4	-2,5%	-2,3%
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
	Проект 2 (техпервооружение), в том числе:	01/2011	12/2011	511 502,0	511 502,0	511 502,0	644 861,1	644 861,1	26,1%	26,1%
	- за счет собственных средств организации;	01/2011	12/2011				644 861,1	644 861,1	н/д	н/д
	- за счет заемных средств;	01/2011	12/2011	511 502,0	511 502,0	511 502,0	-	-	-100,0%	-100,0%
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.